



Câmara Municipal de Jundiá
S. P.

REQUERIMENTO N. 1.056

Sr. Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIÁ
APROVADO

Sala das Sessões em 15/05/81

[Handwritten Signature]

À vista do transtorno e das reclamações dos cidadãos moradores junto ao rio Guapeva, a propósito da indefinição das obras naquele curso d'água,

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, solicite-se ao sr. Prefeito Municipal informar à Casa:

1. Os termos do cronograma, em todas as etapas, das obras contratadas para o rio Guapeva.
2. O possível e pontual cumprimento desse cronograma, até esta data.
3. O atraso, se houver, as suas razões e os pontos do cronograma assim atingidos.


Sala das Sessões, 15-5-1981.

[Handwritten Signature]

ARIDVALDO ALVES



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ




GP.L. nº 100/81

Proc. 8930/81

Jundiáí, 08 de junho de 1981.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Presente o requerimento nº 1056, de-

autoraria do Nobre Vereador, Sr. Ariovaldo Alves, cabe-nos prestar os seguintes informes:

- 1) Em anexo, estamos encaminhando cópia do cronograma apresentado pela firma vencedora para execução das obras de regularização do rio Guapeva. O prazo de entrega é de 365 dias corridos, a partir de 01.09.80. O atual atraso em relação ao cronograma é de 180 dias, sendo certo que destes, 81 dias são justificados devido a incidência de chuvas e ou suas consequências, o que os tornou inoperáveis.
- 2) Basicamente, o atraso maior está sendo sentido na execução de gabiões no trecho compreendido entre a rua Vigário J.J. Rodrigues e a rua Pitangueiras. Há, ainda, algumas razões técnicas que estão impedindo a liberação de algumas frentes de serviços, como por exemplo:
 - a) o eixo do rio Guapeva, na foz com o rio Jundiáí, está sofrendo alterações pela firma projetista a fim de melhorar o ângulo de chegada no rio Jundiáí, o que melhorará o seu comportamento hidráulico minimizando o remanso.
 - b) com a preservação da "Ponte Torta", houve necessidade de se projetar uma galeria celular em concreto armado sob a Avenida Paula Penteado, a fim de permitir o escoamento da

A

Sua Excelência, o Senhor

Vereador ARI CASTRO NUNES FILHO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiáí

Nesta

amst.




vazão de projeto . Este projeto está em elaboração.

c) O estaqueamento próximo a rua Pitangueiras não está conseguindo atingir as cotas determinadas em projeto, razão pela qual está paralisado nesta data e aguardando definição da firma projetista.

3) Finalizando, salientamos que a Secretaria de Obras Públicas já determinou à firma empreiteira o trabalho em frentes localizadas, de forma a minimizar os transtornos à população e efetivamente iniciar e concluir trechos da obra.

Na oportunidade, renovamos a V.Exa. as expressões da elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



(PEDRO FAVARO)

Prefeito Municipal

amst.