



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

Ofício GP.L nº 115/2016


Processo nº 7.255-7/2016

EXPEDIENTE

CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCO) 30/MAR/2016 17:49 074847

Jundiaí, 29 de março de 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº **412/2016**, da lavra do ilustre Vereador **VALDECI VILAR MATHEUS**, referente ao término das obras de ampliação da UBS Dr. Márcio Vaz de Campos (Jardim Tarumã), vimos prestar a Vossa Excelência as seguintes informações, conforme manifestação da Secretaria Municipal de Obras:

1. A Obra foi paralisada nos meses de janeiro e parte do mês de fevereiro/2016, face as dificuldades financeiras da Contratada, provocadas por atrasos na liberação de itens de medição, frente à aprovação da CEF. Liberadas as medições pendentes, a obra retoma o ritmo normal – realizado até o presente mês 72% do contrato com aditivos.
2. Atividades em execução: conclusão das instalações elétricas e hidráulicas, piso e revestimento cerâmico, instalação de portas internas e pintura externa.
3. Previsão para conclusão das obras: 15 de maio de 2016.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

**PEDRO BIGARDI**  
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

**Vereador MARCELO ROBERTO GASTALDO**

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A