



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

Ofício GP.L nº 136/2016


Processo nº 7.846-3/2016

CAMARA M. JUNDIAI (PROTOCO) 05/ABR/2016 15:06 074883

EXPEDIENTE

Jundiaí, 1º de abril de 2016.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº **419/2016**, da lavra do ilustre Vereador **JOSÉ CARLOS FERREIRA DIAS**, sobre o projeto de reforma, reconstrução, investimentos, possível data de entrega e restabelecimento das atividades do Centro das Artes e Sala Glória Rocha, vimos prestar a Vossa Excelência as seguintes informações, em resposta aos quesitos formulados;

As obras foram iniciadas em setembro de 2015, e já foram concluídas as fases de reforma do telhado e diversas demolições.

O projeto encontra-se em andamento, cumprindo todas as orientações de requalificação levando em conta os aspectos históricos do prédio.

Até o presente momento, não há pedido de prorrogação do prazo de entrega das obras, inicialmente previsto para 13 de maio de 2016, contudo é provável que ocorra face aos imprevistos comuns em obras deste porte.

O projeto está em fase de execução, sendo que a última medição da obra realizada ainda em 2015 acusava 15% do total. Todas as diretrizes anunciadas, estão sendo cumpridas inclusive com frequentes visitas da equipe do Planejamento e também da Diretoria de Patrimônio Histórico e Cultural da Secretaria de Cultura. A obra resgata e preserva os aspectos históricos, mas não trata de um restauro, e sim de uma requalificação do prédio, trazendo um uso adequado aos intuitos da Cultura.

A obra será entregue em uma única etapa, não havendo distinção entre a Sala Glória Rocha e o Centro das Artes. Há perspectiva de entrega em meados de setembro, porém sem data definida.

Assim que todos os trabalhos da reforma e revitalização do espaço forem concluídos, o prédio será entregue a Secretaria Municipal de Cultura, que face ao período **de impedimentos não haverá reinauguração.**

A Diretoria dos Teatros, gestora do equipamento, não programará atividades até que as obras encontrem-se em fase de finalização. Logo, não há uma previsão de data.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

(Ofício GP.L nº 136/2016 - Processo nº 7.846-3/2016 – Req. 419 – fls. 2)

O custo total da obra permanece em R\$ 2.952.000,00, totalmente cobertos pelo investimento da prefeitura, especificamente do orçamento da Secretaria de Cultura. Não houve contrapartida.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



PEDRO BIGARDI
Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador MARCELO ROBERTO GASTALDO

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A