



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP



Ofício GP.L nº 328/2018
Processo nº 31.768-5/2018



Jundiaí, 06 de novembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº **143/2018**, da lavra do ilustre Vereador **MARCELO GASTALDO**, sobre obras de pavimentação da ligação viária da Rua Uva Niagara, Rua Ucilla Lorencini Tafarelo e Rua Wilson Clini, entre os Conjuntos Habitacionais Morada das Vinhas e Terra da Uva, vimos prestar a Vossa Excelência as seguintes informações, em resposta aos quesitos formulados, conforme dados fornecidos pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos:

1. A obra teve início em 06 de julho de 2018 e a previsão de término é 01 de janeiro de 2019. Segue, em anexo, cópia do cronograma.
2. Sim, a obra está de acordo com o cronograma atual.
3. Houve prorrogação do prazo da obra em decorrência de interferências não previstas inicialmente, tais como, galerias pluviais existentes e redes de esgoto, sendo que foi necessária a adequação do projeto e devido às chuvas constantes que impediram a movimentação de terra no local.
4. A previsão de término da obra é em 01 de janeiro de 2019.

Respeitosas saudações.


LUIZ FERNANDO MACHADO

Prefeito Municipal

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.


Presidente

13/11/18

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador GUSTAVO MARTINELLI

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A



CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO PARA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA LIGAÇÃO VIÁRIA ENTRE A RUA UVA NIÁGARA COM A RUA UCILLA LORENCINI TAFARELLO (RUA WILSON CLINI), MORADA DAS VINHAS / RESIDENCIAL TERRA DA UVA.

		Data base: Data da apresentação da proposta							
%	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	30 dias	60 dias	90 dias	120 dias	150 dias	180 dias	TOTAL
0,93%	1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.545,05	1.004,95	995,00				5.545,00
12,61%	2.	DRENAGEM	13.210,77	27.319,65	27.198,88			7.251,73	74.981,03
78,47%	3.	PAVIMENTAÇÃO				23.334,11	58.219,50	385.128,67	466.682,28
7,99%	4.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2.400,00				45.083,81		47.483,81
100,00%		TOTAL MENSAL	19.155,82	28.324,60	28.193,88	23.334,11	103.313,31	392.380,40	594.702,12
		ACUMULADO MENSAL	19.155,82	47.480,42	75.674,30	99.008,41	202.321,72	594.702,12	
		PERCENTUAL MENSAL	3,22%	4,76%	4,74%	3,92%	17,37%	65,98%	
		ACUMULADO PERCENTUAL MENSAL	3,22%	7,98%	12,72%	16,65%	34,02%	100,00%	

BDI : 21,00%
L. S.: 117,78%

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

NOME: Roberto Cappellano

ASSINATURA _____

C.R.E.A. Nº 5060826098

DATA: 30/10/2018