




PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP



Ofício GP.L nº 371/2018

Processo nº 35.176-7/2018

Camara Municipal de Jundiaí
Protocolo Geral nº 82106/2018
Data: 19/12/2018 Horário: 16:56
Administrativo -

Jundiaí, 12 de dezembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

DÊ-SE VISTA AO AUTOR.

Presidente
20/12/18

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº **154/2018**, da lavra do ilustre Vereador **ROMILDO ANTONIO DA SILVA**, sobre obras de contenção de enchentes no Jardim das Tulipas, vimos apresentar a Vossa Excelência os seguintes esclarecimentos, conforme informações prestadas pela Unidade de Gestão competente:

As ações contempladas nas obras foram de melhoria no sistema de galerias de águas pluviais e recuperação asfáltica. São 1.918 metros lineares de tubulação de galerias de águas pluviais, 32 unidades de poços de visita, 55 unidades de bocas de lobo, polder de contenção de águas com capacidade para 6.000.000 litros, 30.000m² de recapeamento.

Informa, também, que as galerias já foram realizadas e que a previsão para conclusão da recuperação asfáltica é 16 de dezembro de 2018 e para a dragagem do Rio Jundiaí é de 90 dias.

Até o momento foi realizado aproximadamente 80%.

O valor total da obra é de R\$ 2.423.621,60.

Respeitosas saudações.


LUIZ FERNANDO MACHADO

Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador GUSTAVO MARTINELLI

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A