



EXEMPLO
28.07.2022
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

Ofício GP.L nº 290/2022

Processo SEI nº 17.998/2022

Câmara Municipal de Jundiaí
Protocolo Geral nº 90246/2022
Data: 26/09/2022 Horário: 16:55
ADM -

Jundiaí, 22 de setembro de 2022.



Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário nº 189/2022, da lavra do ilustre Vereador **ADRIANO SANTANA DOS SANTOS** sobre obras públicas paralisadas e/ou atrasadas há mais de 180 dias, vimos encaminhar a Vossa Excelência as informações prestadas pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos e DAE S/A – Água e Esgoto em resposta aos quesitos formulados:

A DAE informa que as obras que se encontram atrasadas ou paralisadas são as seguintes:

- Obra do reservatório R60 (ETA-A) Status: obra paralisada devido a falha de execução do contratado, com abertura de processo de penalidade e rescisão. A obra será finalizada com outro contrato com previsão de conclusão em março/2023 (em licitação).
- Obra de redes e interceptores bairro do Poste e Traviú Status: obra contratada porém o processo está judicializado por recurso de licitante sem prazo para conclusão.
- Obra de adutora bairro do Castanho Status: obra ainda não licitada - aguardando liberação de acesso para a rede na área do exército, sem previsão para conclusão.

Em anexo segue relação de obras paralisadas sob a responsabilidade da Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Respeitosas saudações.


LUIZ FERNANDO MACHADO

Prefeito Municipal

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador FAOUAZ TAHA

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N E S T A

À
CÂMARA MUNICIPAL

Da
UNIDADE DE GESTÃO DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS
DIVISÃO DE EXECUÇÃO DE PROJETOS

Em 21 de Setembro de 2022

Ref: Requerimento ao Plenário Nº 189/2022

Em resposta ao questionamento encaminhado, segue informações sobre as obras paralisadas

OBJETO/OBRA: OBRA DE INFRAESTRUTURA CICLOVIÁRIA DA AVENIDA LUIZ LATORRE COM EXTENSÃO DE 3,0 (TRÊS) KM, NESTA CIDADE

Nº CONTRATO: 226/2020. **Nº LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO 11/2020 **Nº PROCESSO:** 11.128-2/2020.

MOTIVO: CONTRATO RESCINDIDO E ATUALMENTE O PROJETO ENCONTRA-SE EM REVISÃO PARA AS MELHORIAS NECESSÁRIAS.

OBJETO/OBRA: OBRA DE RECUPERAÇÃO E ADAPTAÇÃO DE EDIFICAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE PRONTO ATENDIMENTO E CLÍNICA DE FAMÍLIA PONTE SÃO JOÃO.

Nº CONTRATO: 048/2021. **Nº LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA 011/2020 **Nº PROCESSO:** 03.227-2/2015.

MOTIVO: NOVA LICITAÇÃO REALIZADA E ASSINADO O CONTRATO Nº 166/22 E PREVISÃO DE INÍCIO DE OBRA PARA 26/09/2022, CONCORRÊNCIA 002/2022, PROCESSO 05.384-5/2022.



OBJETO/OBRA: CONSTRUÇÃO DE INSPETORIA E CANIL DA GUARDA MUNICIPAL.

Nº CONTRATO: 055/2021. **Nº LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA 012/2020 **Nº PROCESSO:** 15.755-8/2020.

MOTIVO: O CONTRATO FOI RESCINDIDO UNILATERALMENTE POR DESCOMPRIMENTO AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CLAÚSULAS CONTRATUAIS E O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS, ESTÁ SENDO REALIZADO ANÁLISE DAS PROPOSTAS DA NOVA LICITAÇÃO DA CONCORRÊNCIA 003/2022 ATRAVÉS DO PROCESSO 01.931-7/2022(APENSO) 06.032-9/2022 (CAPA), O CONTRATO ENCONTRA-SE ATUALMENTE PARA ASSINATURA DO GESTOR.

OBJETO/OBRA: REFORMA DA UNIDADE DE APOIO DA CLÍNICA DA FAMÍLIA NOVO HORIZONTE.

Nº CONTRATO: 076/2020. **Nº LICITAÇÃO:** CARTA-CONVITE 038/2020 **Nº PROCESSO:** 39.271-0/2019.

MOTIVO: O CONTRATO FOI RESCINDIDO UNILATERALMENTE POR DESCOMPRIMENTO AO CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E CLAÚSULAS CONTRATUAIS E O MESMO FOI ENCAMINHADO PARA DEVIDAS PROVIDENCIAS E A RETOMADA E CONCLUSÃO ESTÁ SENDO TRATADA NO PROCESSO 04.755-7/2022, ENCONTRA-SE EM ANÁLISE DO EDITAL PARA APÓS SE INICIAR A LICITAÇÃO.

OBJETO/OBRA: REFORMA DA EMEB ABIGHAIL.

Nº CONTRATO: 023/2021. **Nº LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO 014/2020 **Nº PROCESSO:** 12.964-9/2020.

MOTIVO: APÓS O INÍCIO DAS OBRAS FORAM REALIZADAS DIVERSAS ALTERAÇÕES DE PROJETOS E SOLICITAÇÕES DE DIVERSOS SERVIÇOS, SENDO ASSIM SE OPTOU POR RESCISÃO AMIGÁVEL E FOI ABERTO O PROCESSO 11.075/2021 QUE SE ENCONTRA EM FASE DE ADEQUAÇÃO DOS PROJETOS PARA LICITAÇÃO.

OBJETO/OBRA: CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA VILA PROGRESSO, RUA ZUFEREY, 1.100

Nº CONTRATO: 126/2015. **Nº LICITAÇÃO:** CONCORRÊNCIA 002/2015 **Nº PROCESSO:** 02.806-4/15.

LOCALIZAÇÃO: RUA ZUFEREY, Nº 1.100 – VILA PROGRESSO

MOTIVO: CONTRATO RESCINDIDO, NOVA LICITAÇÃO EM ANDAMENTO CONCORRÊNCIA 005/2022 – ABERTA AS PROPOSTAS EM 20/09/2022 E O PROCESSO FOI ENCAMINHADO PARA ANÁLISE DAS PROPOSTAS PELO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA ANÁLISE DAS MESMAS.

OBJETO/OBRA: REFORMA DO AMBULATÓRIO DE MOLÉSTIAS INFECTOCONTAGIOSAS - AMI

Nº CONTRATO: 012/2020. **Nº LICITAÇÃO:** TOMADA DE PREÇO 002/2019 **Nº PROCESSO:** 15.309-6/19.

LOCALIZAÇÃO: RUA CONDE MONSATO, 480 – CENTRO

MOTIVO: CONTRATO RESCINDIDO EM 20/05/2021, O PROCESSO 15.309-6/2019 ESTÁ NA UGISP/GAOI AGUARDANDO DEFINIÇÃO SOBRE O PROSSEGUIMENTO COM A ELABORAÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO PARA REFORMA OU SE SERÁ POSSÍVEL A MUDANÇA DE ESCOPO DO PROJETO PARA NOVA CONSTRUÇÃO. O PROCESSO 19.878-6/2019 ESTÁ TRAMITANDO COM PEDIDO DE DOAÇÃO DO IMÓVEL DO ESTADO PARA VIABILIZAR A REALIZAÇÃO DA OBRA DE DEMOLIÇÃO DA ATUAL EDIFICAÇÃO E NOVA CONSTRUÇÃO, A ELABORAÇÃO DO MATERIAL TÉCNICO ESTÁ AGUARDANDO RESPOSTA DO ESTADO QUANTO A DOAÇÃO DO IMÓVEL.





Prefeitura
de Jundiaí

Atenciosamente,


JOÃO ADOLFO CENSI
TÉCNICO FISCAL DA UGISP/DEP