



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ - SP

Ofício GP.L n.º 343/2018

Processo n.º 32.948-2/2018




Camara Municipal de Jundiaí

Protocolo Geral n.º 81962/2018
Data: 27/11/2018 Horário: 17:51
Administrativo -

Jundiaí, 27 de novembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor Presidente:



Em atendimento ao que consta do Requerimento ao Plenário n.º 149, da lavra do ilustre Vereador Adriano Santana dos Santos, referente informações sobre prazo de conclusão das obras da UPA localizada na Rua Zuferey n.º 1100 (Vila Progresso), vimos, em resposta aos quesitos formulados, encaminhar cópia dos esclarecimentos pertinentes fornecidos pela Unidade de Gestão de Infraestrutura e Serviços Públicos.

Sendo só o que tínhamos a informar, aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,


LUIZ FERNANDO MACHADO
Prefeito Municipal

Ao

Exmo. Sr.

Vereador GUSTAVO MARTINELLI

Presidente da Câmara Municipal de Jundiaí

N e s t a

cs.2


Ao Gestor Adjunto de Obras de Infraestrutura.

Eng. Admir Pedro Victor.


Em, 21 de novembro de 2018.

Em atendimento ao requerimento de 07/11/18, informamos que durante a execução da obra de construção da UPA da Vila Progresso, houve suspeita quanto a divergências nas cargas especificadas em projeto e as resultantes ocasionadas pelos materiais especificados no memorial descritivo. As atividades na obra foram executadas em ritmo lento entre abril/16 a dezembro/16, sendo paralisada de fato em dezembro/16, sendo que atualmente o processo está em tramite para rescisão contratual.

Através do processo 20.958-5/18 foi contratada empresa especializada para revisão dos projetos estruturais adotando as premissas originais da obra. Assim que o trabalho for concluído e diante dos resultados a serem obtidos serão tomadas as providencias cabíveis em conjunto com a Unidade Gestora de Promoção à Saúde visando a conclusão da obra, portanto, atualmente não temos previsão para conclusão da obra.




Eng. Rodrigo F. Coutinho
Fiscal



Eng. Fauzi Haddad Neto
Chefe da Fiscalização

A UGCC/DAP
Sr. TIAGO ADAMI

PARA PROSSEGUIMENTO



ENG. ADMIR PEDRO VICTOR
Gestor Adjunto de Obras de Infraestrutura/UGSP