



Câmara Municipal de Jundiaí
S. P.

REQUERIMENTO N. 923


Sr. Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
APROVADO	
Sala das Sessões, em	14/10/1980
	
Presidente	

REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao sr. chefe do Executivo, a fim de que S. Exa. se digne informar a esta Casa o seguinte:

1. O término das obras contratadas para assentamento de rede de água e esgotos no bairro de Jundiaí-Mirim está previsto para que data?
2. O contrato não sofrerá novo aprazamento?
3. Em sendo assim, efetivamente, quando poderão ser utilizadas, em funcionamento, as referidas redes?

Sala das Sessões, 10-10-1980


Pedro Osvaldo Beagim



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

28 OUT 1980

EXPEDIENTE

GP.L. nº 202/80

Jundiá, 27 de outubro de 1980

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Em atenção ao requerimento nº 923,
de autoria do Nobre Edil, Sr. Pedro Osváldo Beagim, estamos
encaminhando a V.Exa. cópia da informação prestada pelo DAE,

Na oportunidade, reiteramos os nos-
sos protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

(PEDRO FAVARO)

Prefeito Municipal

À

Sua Excelência, o Senhor

Vereador ELIO ZILLO

DD. Presidente da Câmara Municipal de Jundiá

Nesta

SSX.-

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ

Gabinete do Presidente

COM VISTA AO AUTOR

Presidente

Em 28 de Outubro de 1980



DAE

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL
JUNDIAÍ - S. P.

OFÍCIO SUP Nº 076/80

Jundiaí, 24 de outubro de 1.980.

AO

GABINETE DO PREFEITO

Em atenção à sua solicitação de 17/10/80, encaminhamos esclarecimentos para atendimento ao Requerimento nº. 923 da Câmara Municipal de Jundiaí, protocolado por essa P.M. sob nº 18417/80, de autoria do Sr. Vereador Pedro Osvaldo Beagim, solici citando os seguintes esclarecimentos:-

- 1.- O término das obras contratadas para assentamento da rede de água e esgotos no Bairro do Jundiaí-Mirim está previsto para que data?
- 2.- O contrato não sofrerá novo aprazamento?
- 3.- Em sendo assim, efetivamente, quando poderão ser utilizadas, em funcionamento, as referidas redes?

Em atenção à pergunta de nº 1, devemos es clarecer que as redes de abastecimento de águas e para coleta de esgotos do Bairro do Jundiaí-Mirim, fazem parte de um projeto ora em execução, que irá dotar de redes de abastecimento de água e co leta de esgotos, além do Bairro do Jundiaí-Mirim, outros Bairros - como sendo: Parque São Luiz, Jardim Califórnia, Jardim Tarumã e Jar dim das Bandeiras, além de execução de emissário de esgotos à mar gem do Rio Jundiaí-Mirim para coleta das redes de esgotos e encami nhamento dos resíduos até o Rio Jundiaí.

- As redes coletoras de esgoto estão sendo executadas pela JOFE GÊ - Pavimentação e Construção Ltda, através do contrato 08/80 e preve a construção de 25.000 metros de redes e tem prazo pre visto de conclusão para dezembro de 1.980.
- As obras do emissário estão sendo executadas pela firma JOFE- GÊ - Pavimentação e Construção Ltda, através do contrato 03/80, e previa inicialmente uma extensão de 7.088 metros de diâmetro de 1,20 metros. Está sendo efetuado aditamento para construção de mais 112 metros necessários à conclusão do trecho pre



dae

DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ESGOTOS
AUTARQUIA MUNICIPAL
JUNDIAÍ - S. P.

pretendido. O prazo previsto para conclusão é para Dezembro de 1.980.

- O túnel para travessia do emissário de esgoto sob a via férrea da FEPASA está sendo executado pela firma TELAR-Engenharia Construções e Comércio Ltda, pelo contrato nº 13/80 com previsão de término para fins do mês de Novembro de 1.980.
- As obras para as redes de abastecimento de água desses bairros, estão sendo executadas pelas equipes do DAE, e constam da instalação das redes distribuidoras: canalização tronco de Ø 250 mm; casa de bombas para recalque e serviços complementares. A previsão inicial nossa era para a conclusão desses serviços em dezembro desse ano, porém, devido a atraso na entrega de alguns materiais e ainda na dependência de autorização judicial para passagem em terrenos particulares da canalização tronco da rede de água, não podemos precisar a data final da conclusão dos serviços.

Quando à pergunta nº 2, tratando-se de diversos contratos e ainda obras em execução pelo DAE, provavelmente haverá algum novo aprazamento, devido a aditamento em execução e em estudo.

Quando à pergunta nº 3, não temos condições, ainda, de apontar uma data para a utilização e funcionamento das referidas redes, porém, podemos informar que as obras se desenvolvem normalmente e sem empecilhos de maior monta.

Atenciosamente

JOSE PEDRO ROSELL BALDRIS

Superintendente